



SUDCAL S.A.

BATIMENT CONCERNÉ

.....
.....

**FORMULAIRE POUR L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE
D'UNE STATION DE TRANSFERT DE CHALEUR RACCORDEE AU RESEAU
DE CHAUFFAGE URBAIN DE SUDCAL S.A.**

Le présent formulaire est à compléter et à renvoyer au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de mise en service souhaitée, dûment signé par e-mail aux adresses suivantes:

info@sudcal.lu / gl@golav.lu / mail@engie-cofely.lu

No.	Description	Condition remplie	
1.	Le local de la station de transfert de chaleur est équipé d'une porte avec serrure, une clé doit être mise à disposition de SUDCAL au plus tard le jour de la mise en service	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
2.	Le local de la station de transfert de chaleur est muni d'un éclairage correct et d'un raccordement électrique définitif et non provisoire 16 A – 230 V – 50 Hz pour la sous-station tel que demandé dans les CRT-CU de SUDCAL.	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
3.	Un câble 2 x 2 x 0,8 mm ² pour la sonde de température extérieure, à placer idéalement sur la façade nord de l'immeuble, a été tiré jusqu'à la sous-station. La sonde extérieure est fixée proprement sur la façade finie de l'immeuble et raccordée au câble 2 x 2 x 0.8 mm ²	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
4.	Le système hydraulique du côté secondaire de la sous-station est rempli, certifié étanche et opérationnel et le système est conçu de façon à garantir le respect des températures de retour maximales telles que demandées par le contrat et par les CRT-CU de SUDCAL.	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
5.	Lors de la mise en service de la sous-station une charge thermique de min. 20% de la charge nominale doit être assurée du côté secondaire.	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>

Date de mise en service souhaitée: / /

En cas de déclarations incorrectes, SUDCAL se réserve le droit de facturer au demandeur toute intervention de la part de SUDCAL ou de ses mandataires ou sous-traitants pour tentative de mise en service non concluante de la sous-station.

Signature du représentant du maître de l'ouvrage:

Nom:..... Entreprise:

Date:..... Signature: